



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	72209/2023	MUNÍPIO DE TERRA DE AREIA	RUA SANGA FUNDA	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA E OBRAS COMPLEMENTARES

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.483,46	% Período:	100,00%											
1.1.	PLACA DE OBRA	2.483,46	% Período:	100,00%											
2.	TERRAPLENAGEM	15.198,23	% Período:	100,00%											
2.1.	ESCAVAÇÃO VERTICAL E TRANSPORT	15.198,23	% Período:	100,00%											
3.	OBRAS DE DRENAGEM	240.537,54	% Período:	50,49%	49,51%										
3.1.	BOCAS E GALERIAS - dmt boca fora=1kn	240.537,54	% Período:	50,49%	49,51%										
4.	PAVIMENTAÇÃO	811.860,06	% Período:		50,00%	50,00%									
4.1.	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA COM	811.860,06	% Período:		50,00%	50,00%									
5.	SINALIZAÇÃO	6.321,18	% Período:				100,00%								
5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICA	6.321,18	% Período:				100,00%								
6.	OBRAS COMPLEMENTARES	20.729,90	% Período:	100,00%											
6.1.	OBRAS COMPLEMENTARES	20.729,90	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 1.097.130,37				%:	14,57%	47,85%	37,00%	0,58%							
Período:	Repasso:	139.878,10		459.410,87	355.198,83	5.531,20									
	Contrapartida:	19.977,60		65.613,76	50.730,03	789,98									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	159.855,70		525.024,63	405.928,86	6.321,18									
Acumulado:	%:			14,57%	62,42%	99,42%	100,00%								
	Repasso:	139.878,10		599.288,97	954.487,80	960.019,00									
	Contrapartida:	19.977,60		85.591,36	136.321,39	137.111,37									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	159.855,70		684.880,33	1.090.809,19	1.097.130,37									
	Administração Local:														

MUNÍPIO DE TERRA DE AREIA
Local

segunda-feira, 26 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: NATHAN RICARDO LUIZ
CREA/CAU: CREA/SC - 174738-0
ART/RRT: