



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

objeto: OBRA 4 SALAS ESCOLA MASCARANHAS DE MORAES.

local: Av. General Osorio esquina com a Rua Laurindo Peroni - Centro - Terra de Areia/RS.

Data: Novembro - 2021.

		Valor	Semana 01		Semana 02		Semana 03		Semana 04		TOTAL	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	20.307,78	14.215,45	70,0%	3.046,17	15,0%	2.030,78	10,0%	1.015,39	5,0%	20.307,78	100,0%
2	FUNDAÇÕES	21.958,23	21.958,23	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	21.958,23	100,0%
3	AMBIENTES MODULARES	718.080,00	215.424,00	30,0%	430.848,00	60,0%	35.904,00	5,0%	35.904,00	5,0%	718.080,00	100,0%
4	ÁGUA PLUVIAL	10.491,12	0,00	0,0%	0,00	0,0%	5.245,56	50,0%	5.245,56	50,0%	10.491,12	100,0%
5	REDE DE ESGOTO	21.667,07	2.166,71	10,0%	8.666,83	40,0%	6.500,12	30,0%	4.333,41	20,0%	21.667,07	100,0%
6	AGUA FRIA	623,23	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	623,23	100,0%	623,23	100,0%
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	12.975,39	1.297,54	10,0%	0,00	0,0%	6.487,70	50,0%	5.190,16	40,0%	12.975,39	100,0%
8	INSTALAÇÃO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	584,11	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	584,11	100,0%	584,11	100,0%
9	VIA DE CIRCULAÇÃO/RAMPA	29.595,57	7.398,89	25,0%	7.398,89	25,0%	7.398,89	25,0%	7.398,89	25,0%	29.595,57	100,0%
10	DIVERSOS	642,62	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	642,62	100,0%	642,62	100,0%
15	Total	836.925,12									836.925,12	100,0%
		Total do mês	262.460,81	31,4%	449.959,89	53,8%	63.567,05	7,6%	60.937,37	7,3%		
		Acumulado	262.460,81	31,4%	712.420,70	85,1%	775.987,75	92,7%	836.925,12	100,0%		