



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
954127-23	0790995/2023	Prefeitura Municipal de Terra de Areia	Construção de Praça Pública - Complexo III	Construção de Praça Pública - Complexo III

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA- COMPI	296.644,33	% Período:	21,34%	14,48%	20,82%	43,36%								
1.1.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	39.200,94	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.300,12	% Período:	18,54%	11,85%	28,14%	41,47%								
1.3.	ESCAVAÇÃO	92,77	% Período:	100,00%											
1.4.	INFRA-ESTRUTURA	19.687,39	% Período:	100,00%											
1.5.	SUPRA-ESTRUTURA	62.305,42	% Período:		46,29%		53,71%								
1.6.	PAVIMENTAÇÕES	107.306,37	% Período:			51,45%	48,55%								
1.7.	ILUMINAÇÃO	11.361,79	% Período:		100,00%										
1.8.	REVESTIMENTOS E PINTURA	17.183,62	% Período:				100,00%								
1.9.	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	16.205,91	% Período:				100,00%								
2.	-	-	% Período:												
Total: R\$ 296.644,33				%:	21,34%	14,48%	20,82%	43,36%							
Período:	Repassse:	58.619,96	39.784,63	57.196,54	119.107,87										
	Contrapartida:	4.680,76	3.176,78	4.567,11	9.510,68										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	63.300,72	42.961,41	61.763,65	128.618,55										
Acumulado:	%:	21,34%	35,82%	56,64%	100,00%										
	Repassse:	58.619,96	98.404,59	155.601,13	274.709,00										
	Contrapartida:	4.680,76	7.857,54	12.424,65	21.935,33										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	63.300,72	106.262,13	168.025,78	296.644,33										

Terra de Areia-RS
Local

terça-feira, 10 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Frederico Cheuiche de Oliveira
CREA/CAU: A42877-9
ART/RRT: 13516039